

АКТ № 1.1

05 ноября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер ООО «РЕЛЕНА 2000» Сидельников С.В., и трубочисты ООО «Альфа Системы», Титов Г.В. Костюкович М.Н.. составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 9 стр.2 по ул. Арбат, находящегося в управлении ООО «РЕЛЕНА 2000» с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ (перечислить №№ кв-р) **17,18,22,23,24,25.**
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах №№ **15,19**
3. Сечение дымоходов составляет: 13X25 см
4. Дымоходы выполнены из (указать материал) кр. кирпич
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляет 38 см
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстий для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов, ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения, указать)
7. Дымоходы имеют в нижней части «карманы» и люки чистки, глубиной не менее 25 см, (если нет, то указать №№ квартир).
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединение соответствует техническим условиям (если имеются нарушения, указать).
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора, указать №№ квартир)___
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать №№ квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления)
11. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
12. Плотность всех дымоходов проверена «задымлением». Результат: плотные
13. Тяга в дымоходах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть)
14. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать №№ квартир)
15. Высота их отвечает, ~~не отвечает~~ (ненужное зачеркнуть) техническим условиям

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Дымоходы от газовых приборов в квартирах **15,17,18,19,22,23,24,25** отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Главный инженер
ООО «РЕЛЕНА 2000»

Трубочисты
ООО «Альфа Системы»



(подпись)

Сидельников С.В.



(подпись)

Титов Г.В.

(подпись)

Костюкович М.Н.

